

Palestra, il cronoprogramma

Procedono spediti i lavori, ecco i tempi

a voi le conclusioni....



lavori in due anni



lavori in due mesi

Il cantiere della nuova palestra è finalmente ripartito, e i lavori stanno procedendo speditamente. Dopo l'ultimo notiziario sono infatti successi due accadimenti importanti che testimoniano il corretto operato dell'Amministrazione Comunale. Innanzitutto il Tribunale di Como ha respinto il ricorso dell'ATI, giudicando legittime le azioni attivate dal Comune; successivamente il Perito del Tribunale ha stabilito il valore dei lavori correttamente eseguiti dall'ATI in Euro 78.908 contro l'importo di Euro 324.505 preteso dall'appaltatore originario.

Queste circostanze hanno così consentito di riprendere l'iter amministrativo previsto dal Codice dei contratti pubblici che, in caso di inadempimento da parte del primo appaltatore, prevede di affidare le opere di completamento al secondo classificato nel bando di gara, in questo caso all'impresa Curti, alle stesse condizioni del contratto originario.

Dopo un anno e mezzo i lavori sono quindi finalmente ripresi, e in soli 2 mesi è già stato completato il montaggio delle strutture prefab-

bricate, grazie ai responsabili ENEL di zona e senza alcune difficoltà di accesso dei mezzi pesanti, a dimostrazione della totale infondatezza delle lamentele avanzate dall'appaltatore originario.

La fine dei lavori del primo lotto è prevista per il giorno 9 dicembre 2022 ma, incrociando le dita, se il buon giorno si vede dal mattino, è addirittura ipotizzabile la consegna anticipata dell'opera. Non c'è altro da aggiungere: dati e fatti sono assolutamente inconfutabili.

